



【屋根防水】
通気層をもった屋根の防水を施工順に確認をおこないました。写真は通気層の断面です。



【屋根防水】
屋根の通気層下の防水の確認をおこないました。問題は見られませんでした。



【屋根防水】
屋根の通気層上の防水の確認をおこないました。問題は見られませんでした。



【外壁防水】
通気層をもった外壁の防水を施工順に確認をおこないました。外壁の通気層下の防水の確認をおこないました。透湿防水シートが貼られ、問題は見られませんでした。写真は、通気層の外側の木摺り(きずり・モルタル外壁の下地)です。



【外壁防水】

外壁の通気層下の窓廻りの防水の確認をおこないました。防水テープが貼られ問題は見られませんでした。



【外壁防水】

外壁の通気層上(外壁仕上げのモルタルの下地部分)の防水の確認をおこないました。防水紙が貼られ、問題は見られませんでした。



【床断熱】



床下の断熱材(フェノールフォーム厚さ40mm)が、根太間に敷き込まれていました。問題は見られませんでした。



【壁断熱】



外壁側の断熱材(ロックウール厚さ100mm)が、柱間に充てんされていました。問題は見られませんでした。



【壁断熱】

外壁側の妻部分の断熱材(ロックウール厚さ100mm)が、充てんされていました。問題は見られませんでした。



【屋根断熱】



屋根上の断熱材(フェノールフォーム厚さ40mm)が、敷かれていました。問題は見られませんでした。